

GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA

SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO

ENGENHARIA - SEDH

DATA: NOV/2013

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DA ASSISTENCIA SOCIAL -ALAGOINHA-PB

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	VALOR-R\$	%	1º MÊS	%	2º MÊS	%	3º MÊS	4º MÊS
01.00.00	SERVIÇOS PRELIMINARES	13.362,56	4,225	13.362,56	4,225				
02.00.00	FUNDAÇÕES E VALAS	34.792,23	11,001	34.792,23	11,001				
03.00.00	PAREDES E PAINÉIS	19.717,72	6,234			19.717,72	6,234		
04.00.00	ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO	53.871,77	17,034	26.935,89	8,517	26.935,88	8,517		
05.00.00	REVESTIMENTO	31.812,98	10,059			15.506,49	5,030	15.906,49	5,029
06.00.00	PAVIMENTAÇÃO	8.816,93	2,788			8.816,93	2,788		
07.00.00	COBERTA	25.541,84	8,076					25.541,84	8,076
08.00.00	PISO	20.884,46	6,603			10.442,23	3,302	10.442,23	3,302
09.00.00	PINTURA	12.568,62	3,974						12.568,62
10.00.00	ESQUADRIAS	32.439,65	10,257			16.219,83	5,129	16.219,82	5,129
11.00.00	REDE ELÉTRICA	14.138,56	4,470					7.069,28	2,235
12.00.00	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	13.293,97	4,203					13.293,97	4,203
13.00.00	DIVERSOS	3.370,51	1,066						3.370,51

14.00.00	AS BUILT	1.004,65	0,318											1.004,65
15.00.00	ADMINISTRAÇÃO LOCAL COM BDI	21.100,29	6,672	5.275,07	1,668	5.275,07	1,668	5.275,07	1,668	5.275,07	1,668	5.275,08		5.275,08
16.00.00	ENCARGOS COMPLEMENTARES COM BDI	9.552,72	3,020	2.388,18	0,755	2.388,18	0,755	2.388,18	0,755	2.388,18	0,755	2.388,18		2.388,18
	TOTAL PARCIAL	316.269,46	100,00	82.753,93	26,17	105.702,33	33,42	96.136,88	30,40	31.676,32				31.676,32
	TOTALS ACUMULADOS			82.753,93	26,17	188.456,26	59,59	284.593,14	89,99	316.269,46				316.269,46
	TOTAL GERAL													316.269,46
PRAZO DE EXECUÇÃO ATÉ 120 DIAS														

Maria Lúcia Pereira Costa
 Engenheira Civil
 CRM nº 154.892.277-8